



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเดือน ธันวาคมของทุกปี

บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานจึงประกาศ รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) ตามรายละเอียดแนบท้าย มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สืบเอก
(วัลลภ แจ่มจำรัส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓

“ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบแก้ไขจากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

๒.รายงานผลการดำเนินงาน

- (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ก. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
แบบ ผ.๐๑												
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๒๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๑๔	๓๘๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านสังคม	๒๒	๖,๑๖๐,๔๐๐	๒๑	๕,๙๕๕,๕๕๑	๒๗	๗,๑๔๒,๕๕๑	๒๕	๘,๒๙๗,๕๕๑	๒๑	๖,๙๖๗,๕๕๑	๑๑๖	๓๔,๕๒๓,๖๐๔
๓.การพัฒนาด้านคมนาคม	๒๔	๑๕,๔๔๗,๔๙๑	๓๕	๕,๙๘๓,๗๘๒	๒๙	๕,๖๕๖,๐๔๐	๓๕	๑๒,๖๘๗,๑๖๐	๑๕	๕,๘๓๗,๒๐๐	๑๓๘	๔๕,๖๑๑,๖๓๗
๔.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๒๐,๐๐๐	๒	๒๓๖,๐๐๐	๗	๖๒๐,๑๐๐	๔	๓๖๙,๒๔๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๙๕,๓๔๐
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙	๙๔๐,๐๐๐	๙	๑,๒๖๑,๘๗๐	๙	๑,๒๖๔,๕๑๐	๙	๑,๒๖๔,๕๑๐	๑๐	๑,๔๖๔,๕๑๐	๔๖	๖,๑๙๕,๔๐๐
๖.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร	๑๗	๒,๙๒๗,๐๐๐	๒๓	๑,๖๓๑,๑๐๖	๒๘	๓,๒๗๙,๓๐๖	๒๑	๒,๒๒๒,๐๐๐	๒๐	๑,๖๒๒,๐๐๐	๑๐๙	๑๑,๖๘๑,๔๑๒
๗.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	๒	๒๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๕	๓๔๐,๐๐๐
แบบ ผ.๐๒/๑												
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม												
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	๗	๒๔,๔๒๙,๘๗๘	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๐	๓๐,๘๒๙,๘๗๘
แบบ ผ.๐๓												
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ด้านบริหารทั่วไป												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	๓	๔๙,๕๐๐	๗	๓๗๘,๗๐๐	-	-	-	-	๑๐	๔๒๘,๒๐๐
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๔,๘๐๐,๐๐๐
รวม	๗๖	๒๗,๐๑๔,๘๙๑	๙๙	๑๗,๘๔๒,๘๐๙	๑๑๓	๒๔,๒๖๖,๒๐๗	๑๐๕	๔๙,๓๙๕,๓๓๙	๗๒	๑๗,๕๖๖,๒๖๑	๔๖๕	๑๓๖,๐๘๕,๕๐๗

๔.จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
แบบ ผ.๐๑												
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๒๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๑๔	๓๘๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านสังคม	๒๒	๖,๑๖๐,๔๐๐	๒๑	๕,๙๕๕,๕๕๑	๒๗	๗,๑๔๒,๕๕๑	๒๕	๘,๒๙๗,๕๕๑	๒๑	๖,๙๖๗,๕๕๑	๑๑๖	๓๔,๕๒๓,๖๐๔
๓.การพัฒนาด้านคมนาคม	๒๔	๑๕,๔๔๗,๔๙๑	๓๕	๕,๙๘๓,๗๘๒	๒๙	๕,๖๕๖,๐๔๐	๓๕	๑๒,๖๘๗,๑๖๐	๑๕	๕,๘๓๗,๒๐๐	๑๓๘	๔๕,๖๑๑,๖๓๗
๔.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๒๐,๐๐๐	๒	๒๓๖,๐๐๐	๗	๖๒๐,๑๐๐	๔	๓๖๙,๒๔๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๙๕,๓๔๐
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙	๙๔๐,๐๐๐	๙	๑,๒๖๑,๘๗๐	๙	๑,๒๖๔,๕๑๐	๙	๑,๒๖๔,๕๑๐	๑๐	๑,๔๖๔,๕๑๐	๔๖	๖,๑๙๕,๔๐๐
๖.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร	๑๗	๒,๙๒๗,๐๐๐	๒๓	๑,๖๓๑,๑๐๖	๒๘	๓,๒๗๙,๓๐๖	๒๑	๒,๒๒๒,๐๐๐	๒๐	๑,๖๒๒,๐๐๐	๑๐๙	๑๑,๖๘๑,๔๑๒
๗.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	๒	๒๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๕	๓๔๐,๐๐๐
แบบ ผ.๐๒/๑												
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม												
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	๗	๒๔,๔๒๙,๘๗๘	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๐	๓๐,๘๒๙,๘๗๘
แบบ ผ.๐๓												
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ด้านบริหารทั่วไป												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	๓	๔๙,๕๐๐	๗	๓๗๘,๗๐๐	-	-	-	-	๑๐	๔๒๘,๒๐๐
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๔,๘๐๐,๐๐๐
รวม	๗๖	๒๗,๐๑๔,๘๙๑	๙๙	๑๗,๘๔๒,๘๐๙	๑๑๓	๒๔,๒๖๖,๒๐๗	๑๐๕	๔๙,๓๙๕,๓๓๙	๗๒	๑๗,๕๖๖,๒๖๑	๔๖๕	๑๓๖,๐๘๕,๕๐๗

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๒.๖๖
๒.การพัฒนาด้านสังคม	๘	๗.๐๘	-	-	๓	๒.๖๖	-	-	-	-	๒๘	๒๔.๗๗
๓.การพัฒนาด้านคมนาคม	๓๒	๒๘.๓๒	-	-	๑	๐.๘๙	-	-	-	-	๒๙	๒๕.๖๖
๔.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕	๔.๔๓	-	-	-	-	-	-	-	-	๗	๖.๒๐
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕	๔.๔๓	-	-	๓	๒.๖๖	-	-	-	-	๙	๗.๙๗
๖.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒๓	๒๐.๓๖	-	-	๔	๓.๕๔	-	-	-	-	๓๖	๓๑.๘๕
๗.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม			-	-	๑	๐.๘๙	-	-	-	-	๑	๐.๘๙
รวม	๗๓	๖๔.๖๒			๑๒	๑๐.๖๔					๑๑๓	๑๐๐

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
๒.การพัฒนาด้านสังคม	๖,๓๖๘,๓๔๑	๒๖.๒๔	-	-	๖,๓๖๘,๓๔๑	๒๖.๒๔
๓.การพัฒนาด้านคมนาคม	๘,๐๔๒,๘๒๕	๓๓.๑๔	-	-	๘,๐๔๒,๘๒๕	๓๓.๑๔
๔.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑๕๑,๖๙๐	๐.๖๓	-	-	๑๕๑,๖๙๐	๐.๖๓
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘๙๖,๓๒๐.๙๒	๓.๗๐	-	-	๘๙๖,๓๒๐.๙๒	๓.๗๐
๖.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒,๕๑๑,๘๕๙.๖๐	๑๐.๓๕	-	-	๒,๕๑๑,๘๕๙.๖๐	๑๐.๓๕
๗.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๗,๙๗๑,๐๓๖.๕๒	๗๔.๐๖	-	-	๑๗,๙๗๑,๐๓๖.๕๒	๗๔.๐๖

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน

๒๕๖๓

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๘	๖,๓๖๘,๓๔๑
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม	๓๒	๘,๐๔๒,๘๒๕
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕	๑๕๑,๖๙๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕	๘๙๖,๓๒๐.๙๒
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร	๒๓	๒,๕๑๑,๘๕๙.๖๐
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-
รวม	๗๓	๑๗,๙๗๑,๐๓๖.๕๒

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคม					
๒.๑ แผนงานสาธารณสุข					
๑.โครงการเดินแอโรบิค	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐	๓๐,๗๕๖	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	๑๙,๔๑๐	๓๙,๖๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคม					
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์					
๖.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗.โครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๑๘๕	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
๘.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.๕ แผนงานงบกลาง					
๙.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๕,๖๕๘,๐๐๐	๕,๖๕๘,๐๐๐	๕,๒๓๔,๒๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๗๖๘,๐๐๐	๗๖๘,๐๐๐	๗๖๐,๘๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑.โครงการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒	๖,๙๔๕,๒๐๐	๖,๙๓๙,๖๑๐	๖,๓๖๘,๓๔๑		

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคมนาคม					
๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน					
๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คั่นคลองดี D ๑๘ ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๗ บ้านตะโกงาม	๔๕๓,๓๖๐	๔๕๓,๓๖๐	๔๕๓,๓๖๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)
๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๓๐๗,๑๐๐	๓๐๐,๒๐๐	๓๐๐,๒๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่	๑๖๔,๒๘๐	๑๖๔,๒๘๐	๑๕๒,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๒ (ซอยข้างบ้านครูเนตร) หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๔๕๓,๒๐๐	๔๕๓,๒๐๐	๔๕๓,๒๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำผ่ากลางถนน ซอย ๓ เชื่อม ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๓๑๘,๘๐๐	๒๙๓,๓๐๐	๒๙๓,๓๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖.โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกพญาไม้ ซอย ๖ ซอย ๗ พร้อมทำหูช้าง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๕,๒๖๐	๕,๒๖๐	๕,๒๖๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๓๐,๔๐๐	๓๐,๔๐๐	๓๐,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘.โครงการเทแอสฟัลติก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๔๗๒,๒๐๐	๔๗๒,๒๐๐	๔๗๒,๒๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอย ๒ (ซอยข้างบ้านครูเนตร) หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๑๐๓,๙๐๐	๑๐๓,๙๐๐	๑๐๓,๙๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)
๑๐.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพชรบุรีรักษ์ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๒๐,๐๐๐	๒๓,๕๕๐	๒๓,๕๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑.โครงการลาดยางถนนสายหลักห้วยเสือเชื่อมต่อเขต อบต.สมอพลือ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๕๕๘,๔๐๐	๕๕๘,๔๐๐	๔๑๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๒.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักข้างถนนบ่อหวาย-หนองบ่อ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย	๕๓๐,๑๐๐	๕๒๒,๕๐๐	๕๒๒,๕๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)
๑๓.โครงการเสริมท่อบ่อพักพร้อมขยายฝาท่อ (ซอยพญาไม้) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๓๐,๐๐๐	๑๖,๐๙๐	๑๖,๐๙๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๕.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๖.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	-	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๑๘,๕๑๕	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๙.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านตะโกงาม	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๑.โครงการปรับปรุงคันคลองดี ๒๓ ฝั่งซ้าย หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๒๓๘,๑๐๐	-	๒๓๘,๑๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยต้นไทรใหญ่) หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๓๔,๓๐๐	-	๓๔,๓๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๒๓.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย โดยการรื้อถนนคอนกรีตถนนเดิม	๓๐๓,๔๐๐	-	๓๐๓,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๒๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยร้านอัดฉีด (ข้างตึกตาเตี้ย) หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๑๙๙,๔๐๐	-	๑๙๙,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๒๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๖ พร้อมวางระบายน้ำเชื่อมต่อโครงการไทยนิยม หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๓๓๘,๔๐๐	-	๓๓๘,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๒๖.โครงการลาดยางถนนสายหลักห้วยเสือเชื่อมต่อ อบต.สมอพลือ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๖๗๔,๓๐๐	-	๕๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๒๗.โครงการลาดยางแอสฟัลติก (ขอยลาดโพธิ์) สุดเขตหมู่ที่ ๔ และขอยห้วยเสือสุดเขต หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๑,๑๔๖,๐๐๐	-	๘๘๒,๓๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๒๘.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายนาตาอิม หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย	๔๗๘,๗๐๐	-	๔๗๘,๗๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๒๙.โครงการฝังท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนเข้าที่สาธารณะ (ที่ป่าช้าเก่า) หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย	๘๖,๘๐๐	-	๘๖,๘๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๓๐.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ขอยศาลา หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๑๖๐,๘๐๐	-	๑๖๐,๘๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓๑ โครงการฝังท่อพร้อมวางระบายน้ำ (ขอยพญาไม้) ฝังท่อพักฟ้าใสถึงโรงแรม พิวกู๊ด หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๑๔๘,๔๐๐	-	๑๔๘,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๓๒.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ถนนสายหลักต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๖๖๗,๗๐๐	-	๖๕๙,๘๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
๓๓.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (มบ.ณัฐริยา) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๙๘๖,๙๐๐	-	๖๗๐,๗๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว (เงินสะสม)
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓	๗,๔๕๕,๑๐๐	๓,๕๘๑,๗๙๐	๘,๐๔๒,๘๒๕		

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๒	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านแหล่งน้ำ					
๔.๑ แผนงานเศษและชุมชน					
๑.โครงการขุดลอกคลอง ตั้งแต่ซอย ๗ สุดเขต หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย	๒๐,๐๐๐	๘,๖๐๐	๘,๖๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก้นเงิน)
๒.โครงการขุดลอกคลองข้างถนนเพชรบุรี-หาดเจ้า หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย	๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๗๓๐	๓๕,๗๓๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก้นเงิน)
๓.โครงการขุดลอกคลองซอยสายนากระทุ่ม หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๓๐,๐๐๐	๙,๗๔๐	๙,๗๔๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ก้นเงิน)
๔.โครงการขุดลอกคลองหลังบ้านพร้อมวางท่อข้ามหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะโกงาม	๑๕,๐๐๐	๕๓,๑๒๐	๕๓,๑๒๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕.โครงการขุดลอกหลุมยืมสายลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ ฝั่งซ้าย	๔๔,๕๐๐	๔๔,๕๐๐	๔๔,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๐๙,๕๐๐	๑๕๑,๖๙๐	๙๗,๖๒๐		

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม					
๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ					
๑.โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๕๗,๗๘๘	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒.โครงการพัฒนาองค์ความรู้เด็กและเยาวชนตำบลโพไร่หวานภาคฤดูร้อน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒,๒๕๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔.โครงการอาหารเสริมนม	๓๐๘,๕๑๐	๓๐๘,๕๑๐	๒๐๖,๘๗๒.๙๒	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๓๖๐	๒๓๒,๖๗๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖.โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๕๑๖,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐	๓๙๖,๗๔๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗.โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๘.โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑,๒๔๙,๕๑๐	๑,๒๔๖,๘๗๐	๘๙๖,๓๒๐.๙๒		

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการเมืองและการบริหาร					
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป					
๑.โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๙,๘๒๕	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑๘,๘๙๙.๖๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ดำเนินการ (ไม่ได้เบิกจ่าย)
๔.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕.โครงการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของ อบต.	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖.โครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการด้านต่างๆ (หน่วยอบต.เคลื่อนที่)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๔,๓๒๖	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗.โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๘.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต.	๓๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๑๙,๔๕๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๙.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มแม่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๓๒๑,๙๗๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๐.โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑.โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๒.โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๒๗,๓๐๐	๒๗,๓๐๐	๒๗,๓๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๓.โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	๖๙,๐๐๐	๖๙,๐๐๐	๖๗,๕๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๔.โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๕.โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง	๗๖,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	๖๙,๓๓๖	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๖.โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๔,๙๐๐	กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๗.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	๔,๒๐๐	กองศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๘.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๓๕,๙๐๐	๓๕,๙๐๐	๓๔,๑๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร					
๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
๑.โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.โครงการจัดฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๕๔,๓๔๘	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๒,๓๒๕	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖.๓ แผนงานสาธารณสุข					
๑.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๔๘,๖๘๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖.๔. แผนงานเคหะและชุมชน					
๑.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการ อบต.โพไร่หวาน	๔๑๘,๓๐๐	๔๐๑,๕๐๐	๔๐๑,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒.โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โพไร่หวาน	๑๐๕,๘๐๐	๑๐๑,๗๐๐	๑๐๑,๗๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓.โครงการปรับปรุงหลังคาห้องประชุมสภา	๓๗,๑๐๐	๓๕,๖๐๐	๓๕,๖๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ ภายใน อบต.โพไร่หวาน	๗๐๘,๔๐๐	๖๙๗,๐๐๐	๕๙๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖	๕,๐๒๓,๖๐๐	๕,๔๓๙,๘๐๐	๒,๕๑๑,๘๕๙.๖๐		

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านสิ่งแวดล้อม					
๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
๑.โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-		

สรุปแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน	๒๐	๑๙.๖๓
๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน	๒๐	๑๘.๗๕
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย	๖๐	
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๕๐
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๕๐
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๖๓
(๔) วิสัยทัศน์	(๕)	๕.๐๐
(๕) กลยุทธ์	(๕)	๕.๐๐
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๘
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๗๕
(๘) แผนงาน	(๕)	๔.๘๘
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๓
รวม	๑๐๐	๙๖.๑๕

สรุปแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕๐
๒.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๕๐
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๕๐
๒.๔ ยุทธศาสตร์และแผนงาน	๑๐	๙.๓๘
๒.๕ โครงการพัฒนา	๖๐	
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๘
(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕.๐๐
(๓) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕.๐๐
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕.๐๐
(๕) เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	(๕)	๔.๘๘
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๘๘
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๘๘
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๗๕
(๙) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๗๕
(๑๐) มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๓๘
(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕๐
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๖๓
รวม	๑๐๐	๙๕.๔๑

