



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งในเดือน ธันวาคมของทุกปี

บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวานจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ตามรายละเอียดแนบท้าย มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

พันจ่าโท

(ธนัช ศิริรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน  
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

## แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔

“ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบแก้ไขจากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน

๒.รายงานผลการดำเนินงาน

- (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
<b>แบบ ผ.๐๑</b>												
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๒๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๑๔	๓๘๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านสังคม	๒๒	๖,๑๖๐,๔๐๐	๒๑	๕,๙๕๕,๕๕๑	๒๗	๗,๑๔๒,๕๕๑	๒๕	๘,๒๙๗,๕๕๑	๒๑	๖,๙๖๗,๕๕๑	๑๑๖	๓๔,๕๒๓,๖๐๔
๓.การพัฒนาด้านคมนาคม	๒๔	๑๕,๔๔๗,๔๙๑	๓๕	๕,๙๘๓,๗๘๒	๒๙	๕,๖๕๖,๐๔๐	๓๕	๑๒,๖๘๗,๑๖๐	๑๕	๕,๘๓๗,๒๐๐	๑๓๘	๔๕,๖๑๑,๖๓๗
๔.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๒๐,๐๐๐	๒	๒๓๖,๐๐๐	๗	๖๒๐,๑๐๐	๔	๓๖๙,๒๔๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๙๕,๓๔๐
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙	๙๔๐,๐๐๐	๙	๑,๒๖๑,๘๗๐	๙	๑,๒๖๔,๕๑๐	๙	๑,๒๖๔,๕๑๐	๑๐	๑,๔๖๔,๕๑๐	๔๖	๖,๑๙๕,๔๐๐
๖.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร	๑๗	๒,๙๒๗,๐๐๐	๒๓	๑,๖๓๑,๑๐๖	๒๘	๓,๒๗๙,๓๐๖	๒๑	๒,๒๒๒,๐๐๐	๒๐	๑,๖๒๒,๐๐๐	๑๐๙	๑๑,๖๘๑,๔๑๒
๗.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	๒	๒๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๕	๓๕๐,๐๐๐
<b>แบบ ผ.๐๒/๑</b>												
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม												
๒.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	๗	๒๔,๔๒๙,๘๗๘	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๐	๓๐,๘๒๙,๘๗๘
<b>แบบ ผ.๐๓</b>												
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ด้านบริหารทั่วไป												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	๓	๔๙,๕๐๐	๗	๓๗๘,๗๐๐	-	-	-	-	๑๐	๔๒๘,๒๐๐
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๔,๘๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๗๖</b>	<b>๒๗,๐๑๔,๘๙๑</b>	<b>๙๙</b>	<b>๑๗,๘๔๒,๘๐๙</b>	<b>๑๑๓</b>	<b>๒๔,๒๖๖,๒๐๗</b>	<b>๑๐๕</b>	<b>๔๙,๓๙๕,๓๓๙</b>	<b>๗๒</b>	<b>๑๗,๕๖๖,๒๖๑</b>	<b>๔๖๕</b>	<b>๑๓๖,๐๘๕,๕๐๗</b>

๔.จำนวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
<b>แบบ ผ.๐๑</b>												
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒	๒๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๓	๙๐,๐๐๐	๑๔	๓๘๐,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านสังคม	๒๒	๖,๑๖๐,๔๐๐	๒๑	๕,๙๕๕,๕๕๑	๒๗	๗,๑๔๒,๕๕๑	๒๕	๘,๒๙๗,๕๕๑	๒๑	๖,๙๖๗,๕๕๑	๑๑๖	๓๔,๕๒๓,๖๐๔
๓.การพัฒนาด้านคมนาคม	๒๔	๑๕,๔๔๗,๔๙๑	๓๕	๕,๙๘๓,๗๘๒	๒๙	๕,๖๕๖,๐๔๐	๓๕	๑๒,๖๘๗,๑๖๐	๑๕	๕,๘๓๗,๒๐๐	๑๓๘	๔๕,๖๑๑,๖๓๗
๔.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๒๐,๐๐๐	๒	๒๓๖,๐๐๐	๗	๖๒๐,๑๐๐	๔	๓๖๙,๒๔๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑๕	๑,๒๙๕,๓๔๐
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๙	๙๔๐,๐๐๐	๙	๑,๒๖๑,๘๗๐	๙	๑,๒๖๔,๕๑๐	๙	๑,๒๖๔,๕๑๐	๑๐	๑,๔๖๔,๕๑๐	๔๖	๖,๑๙๕,๔๐๐
๖.การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร	๑๗	๒,๙๒๗,๐๐๐	๒๓	๑,๖๓๑,๑๐๖	๒๘	๓,๒๗๙,๓๐๖	๒๑	๒,๒๒๒,๐๐๐	๒๐	๑,๖๒๒,๐๐๐	๑๐๙	๑๑,๖๘๑,๔๑๒
๗.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	๒	๒๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๑	๓๕,๐๐๐	๕	๓๕๐,๐๐๐
<b>แบบ ผ.๐๒/๑</b>												
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ๒.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๓,๔๐๐,๐๐๐	๗	๒๔,๔๒๙,๘๗๘	๑	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๐	๓๐,๘๒๙,๘๗๘
<b>แบบ ผ.๐๓</b>												
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ด้านบริหารทั่วไป												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	๓	๔๙,๕๐๐	๗	๓๗๘,๗๐๐	-	-	-	-	๑๐	๔๒๘,๒๐๐
๖.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	๒	๔,๘๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	๗๖	๒๗,๐๑๔,๘๙๑	๙๙	๑๗,๘๔๒,๘๐๙	๑๑๓	๒๔,๒๖๖,๒๐๗	๑๐๕	๔๙,๓๙๕,๓๓๙	๗๒	๑๗,๕๖๖,๒๖๑	๔๖๕	๑๓๖,๐๘๕,๕๐๗

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด ปี ๒๕๖๔ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)		หมายเหตุ จำนวนโครงการที่บรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และไม่ได้บรรลุในข้อบัญญัติ ๒๕๖๔	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๑	๐.๙๖	๓	๒.๘๖	๒	๑.๙๑
๒.การพัฒนาด้านสังคม	๘	๗.๖๒	-	-	๔	๓.๘๑	๓๒	๓๐.๔๗	๑๓	๑๒.๓๗
๓.การพัฒนาด้านคมนาคม	๑๔	๑๓.๓๔	๑๓	๑๒.๓๘	-	-	๓๕	๓๓.๓๕	๗	๖.๖๗
๔.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๐.๙๕	-	-	-	-	๔	๓.๘๑	-	-
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕	๔.๗๖	-	-	๓	๒.๘๕	๙	๘.๕๗	-	-
๖.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒๒	๒๐.๙๕	-	-	๖	๕.๗๑	๒๑	๒๐.๐๐	๕	๔.๗๖
๗.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	๑	๐.๙๖	๑	๐.๙๖	-	-
<b>รวม</b>	<b>๕๐</b>	<b>๔๗.๖๒</b>	<b>๑๓</b>	<b>๑๒.๓๘</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑๔.๒๙</b>	<b>๑๐๕</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๒๗</b>	<b>๒๕.๗๑</b>

๖. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
๒.การพัฒนาด้านสังคม	๖,๖๖๙,๗๔๐	๑๓.๕๑	-	-	๖,๖๖๙,๗๔๐	๑๓.๕๑
๓.การพัฒนาด้านคมนาคม	๔,๙๔๓,๗๔๐	๑๐.๐๑	-	-	๔,๙๔๓,๗๔๐	๑๐.๐๑
๔.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๕๐,๐๐๐	๐.๑๑	-	-	๕๐,๐๐๐	๐.๑๑
๕.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘๓๔,๕๖๗.๗๘	๑.๖๘	-	-	๘๓๔,๕๖๗.๗๘	๑.๖๘
๖.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๘๒๔,๔๒๘.๖๐	๑.๖๗	-	-	๘๒๔,๔๒๘.๖๐	๑.๖๗
๗.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>๑๓,๓๒๒,๔๗๖.๓๘</b>	<b>๒๖.๙๘</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๓,๓๒๒,๔๗๖.๓๘</b>	<b>๒๖.๙๘</b>

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๗. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

ส่วนที่ ๔ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

.....

.....

.....

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ	-	-
๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม	๘	๖,๖๖๙,๗๔๐
๓.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคม	๒๗	๔,๙๔๓,๗๔๐
๔.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ	๑	๕๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๕	๘๓๔,๕๖๗.๗๘
๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร	๒๒	๘๒๔,๔๒๘.๖๐
๗.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	-	-
รวม	๕๐	๑๓,๓๒๒,๔๗๖.๓๘

รายละเอียดประกอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ</b>					
<b>๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง</b>					
๑.โครงการจัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑</b>	<b>๗๐,๐๐๐</b>	<b>๗๐,๐๐๐</b>	-		



โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคม</b>					
<b>๒.๑ แผนงานสาธารณสุข</b>					
๑.โครงการเดินแอโรบิค	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐	๒๗,๖๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕.โครงการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐	๓๔,๖๐๐	๓๐,๕๐๐	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านสังคม</b>					
<b>๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
๗.โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๔,๙๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘.โครงการศึกษาดูงานและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>๒.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>					
๙.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๘,๕๔๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
<b>๒.๕ แผนงานงบกลาง</b>					
๑๐.โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๘๘๐,๐๐๐	๕,๕๗๖,๒๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	๗๖๘,๐๐๐	๘๖๔,๐๐๐	๗๙๖,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๒ .โครงการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒</b>	<b>๖,๕๕๖,๒๐๐</b>	<b>๗,๓๔๑,๘๐๐</b>	<b>๖,๖๖๙,๗๔๐</b>		

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านคมนาคม</b>					
<b>๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
๑.โครงการก่อสร้างถนน คสล.คั่นคลองจนสุดเขตต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๕๕๐,๘๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๘,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒.โครงการขยายเขตถนนสายหลักฝั่งขวาตั้งแต่แยก ซอย ๒ จนสุดเขต โดยลงลูกรังและลงหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๒๕๐,๐๐๐	๑๙๒,๗๐๐	๑๙๒,๗๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)
๓.โครงการขยายถนน คสล. (ถนนคั่นคลองดี ๒๓) ช่วงต้นทางตลอดสาย หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๗๗,๖๕๐	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)
๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๒ (บ้านป่าจอม) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๒๙๒,๑๐๐	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)
๖.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๗,๔๐๐	๑๓๗,๔๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)
๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย ๓ หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่	๑๖๐,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)
๙.โครงการเทแอสฟัลติกถนนสายหลักสุดเขต พร้อมตีเส้นและเครื่องหมายจราจร หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่	๕๕๔,๓๐๐	๕๕๒,๙๐๐	๕๕๔,๖๙๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๑.โครงการติดตั้งพัดลมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	๒,๖๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๒.โครงการก่อสร้างรางระบาย ซอย ๑๐ ถึงบ้านพีแม่ท้อจากเดิมพร้อมปรับปรุงฝารางระบายน้ำเดิม และก่อสร้างรางระบายน้ำซอย ๙ เชื่อมต่อซอย ๒ หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๖๓,๓๐๐	๕๔,๑๐๐	๔๒,๒๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านธานีป เย็นใส หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๑๒๐,๐๐๐	๑๕๐,๘๐๐	๑๕๐,๘๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๔.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยบ้านพี้นัด หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๘๐,๐๐๐	๘๘,๓๐๐	๘๘,๓๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๕.โครงการติดตั้งลูกระนาดยาง ซอยไปลาดโพธิ์ หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๑๖,๓๒๐	๒๗,๒๐๐	๒๗,๒๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๖.โครงการเทแอสฟัลติก ซอย ๒ พร้อมตีเส้นจราจร ตั้งแต่หน้าบ้านที่พลจนสุด เขต หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๖๔๕,๐๐๐	๔๓๓,๓๐๐	๔๓๓,๓๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)
๑๗.โครงการลอกท่อระบายน้ำทุกซอย เขตหมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๘.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๙.โครงการก่อสร้างถนนดินโดยชั้นถนนลงดิน และผิวจราจรลงหินคลุก ข้างหอพักวิบูลย์ชัย ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๖๐๐	๑๑๖,๖๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๐.โครงการขุดลอกรางระบายน้ำทุกซอย หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)
๒๑.โครงการเทแอสฟัลติกถนนสายหลัก ซอย ๑ จากบ้านลุงปอง ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๕๖๓,๒๐๐	๕๙๗,๑๐๐	๔๙๘,๙๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย	๗๓๐,๐๐๐	๗๓๔,๔๐๐	๗๓๔,๔๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)
๒๔.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๕.โครงการปรับปรุงคลองซอยหน้าบ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านตะโกงาม	๔๔๓,๔๐๐	๔๐๘,๗๐๐	๔๐๘,๗๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)
๒๖.โครงการปรับปรุงถนนสายหลัก โดยการลาดแอสฟัลติก หมู่ที่ ๗ บ้านตะโกงาม	๔๒๔,๙๐๐	๔๒๗,๓๐๐	๔๒๗,๓๐๐	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)
๒๗.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ บ้านตะโกงาม	๒๘,๕๐๐	๒๖,๔๕๐	๒๖,๔๕๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓</b>	<b>๕,๕๑๓,๐๗๐</b>	<b>๕,๑๕๒,๐๕๐</b>	<b>๔,๙๕๓,๗๔๐</b>		

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านแหล่งน้ำ</b>					
<b>๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
๑.โครงการกำจัดวัชพืชคลองดี ๒๓ หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>		

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>					
<b>๕.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ</b>					
๑.โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๒.โครงการพัฒนาองค์ความรู้เด็กและเยาวชนตำบลโพไร่หวานภาคฤดูร้อน	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๓.โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒,๕๕๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔.โครงการอาหารเสริมนม	๓๐๘,๕๑๐	๓๒๓,๘๔๐	๒๒๔,๒๒๗.๗๘	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๕๐,๐๐๐	๓๐๙,๒๐๐	๒๑๙,๗๙๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖.โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	๕๑๖,๐๐๐	๕๑๖,๐๐๐	๓๘๗,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๗.โครงการประเมินรณรงค์ให้วัยรุ่นอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๘.โครงการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕</b>	<b>๑,๒๔๙,๕๑๐</b>	<b>๑,๓๒๔,๐๔๐</b>	<b>๘๓๔,๕๖๗.๗๘</b>		

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการเมืองและการบริหาร</b>					
<b>๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป</b>					
๑.โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒๑,๗๘๓.๖๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ไม่ได้เบิกจ่าย)
๔.โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวง	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๕.โครงการจัดทำและพัฒนาเว็บไซต์ของ อบต.	๒๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๖.โครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการด้านต่างๆ (หน่วยอบต.เคลื่อนที่)	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๗.โครงการปกป้องสถาบันของชาติ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๘.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต.	๓๐๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๙.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกลุ่มแม่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๐.โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชรบุรี	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑.โครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอเมืองเพชรบุรี	๑๑,๐๐๐	๑๑,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒.โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐	๑๐,๔๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๓.โครงการจัดซื้อชุดโซฟารับแขก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗,๓๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๔.โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก ๒ ชั้น	๔,๔๐๐	๔,๔๐๐	๔,๒๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๕.โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	๕,๒๐๐	๕,๒๐๐	๕,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๖.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๓๔,๐๐๐	๓๑,๔๐๐	๓๐,๕๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๗.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๔๔,๓๐๐	๔๔,๓๐๐	๔๒,๘๐๐	กองคลัง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๘.โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บาน	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๑๙.โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๐.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์	๔,๓๐๐	๔,๓๐๐	๔,๒๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๑.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๔,๕๐๐	๒๔,๕๐๐	๒๓,๗๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒๒.โครงการจัดซื้อเตาอบขนม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๑๘,๖๐๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านการเมืองและการบริหาร</b>					
<b>๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
๑.โครงการจัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๓๐,๖๑๕	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๒.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๒,๘๘๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๓.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๒๑,๐๕๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
๔.โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๙๑,๔๕๐	๑๙๑,๔๕๐	๗๔,๓๙๐	สำนักงานปลัด	ดำเนินการเสร็จแล้ว
<b>๖.๓ แผนงานสาธารณสุข</b>					
๑.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและแกนนำด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>๖.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>					
๑.โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม	๓๐๐,๐๐๐	๑๕๗,๕๐๐	๑๕๗,๕๐๐	กองช่าง	ดำเนินการเสร็จแล้ว
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖</b>	<b>๑,๗๙๙,๐๕๐</b>	<b>๑,๙๘๑,๔๕๐</b>	<b>๘๒๔,๔๒๘.๖๐</b>		

โครงการ	งบประมาณตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติปี ๒๕๖๔	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๗ ด้านสิ่งแวดล้อม</b>					
<b>๗.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
๑.โครงการเยาวชนร่วมใจใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๓๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๗</b>	<b>๓๕,๐๐๐</b>	<b>๕๐,๐๐๐</b>	-		

